



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA
2000-2006

*Stato della programmazione e
dell'attuazione della Misura 1.8 al 31.12.2007*

Dicembre 2007

Premessa

Il presente documento fornisce un quadro riepilogativo sullo stato di programmazione e di attuazione – al 31.12.2007 – delle misure del POR Calabria 2000-06, configurandosi come uno strumento per il governo efficiente del Programma.

L'articolazione utilizzata per la rappresentazione delle informazioni mira a renderne quanto più possibile agevole la lettura.

Il documento si apre richiamando i numerosi adempimenti previsti dal QCS e dal POR e sintetizzandone lo stato al 31.12.2007. Si compone di schede che, per singola misura, delineano il quadro di sintesi dei dati di programmazione e attuazione. Le informazioni sono proposte in forma di breve commento e tabellare. In ciascuna scheda si fornisce il dettaglio per azione dell'avanzamento finanziario e procedurale della Programmazione al 30.04.2007, nonché le previsioni di spesa e le prime ipotesi di futuro utilizzo delle risorse ancora disponibili. In chiusura di ogni scheda sono riportate tre tabelle (tabb. 4, 5 e 6) che sistematizzano le informazioni contenute nelle precedenti (tabb. 1, 2 e 3).

A beneficio di una corretta interpretazione dei dati riportati nelle tabelle, a seguire si propone la scheda-tipo, corredata di apposita legenda relativa ad alcuni campi di non immediata e univoca comprensione.

Legenda

Misura 1.8 –Siti Inquinati ed Aree ad Elevato Rischio Ambientale

Azione 1.8.a - pianificazione e sviluppo delle tecnologie per la bonifica e il risanamento dei siti inquinati

L'azione è finalizzata a colmare la carenza di conoscenze sia a livello di censimento dei siti e loro caratterizzazione, sia a livello delle tecnologie di intervento per la bonifica. L'obiettivo è quello di giungere ad un sistema informativo che permetta un' accurata conoscenza delle condizioni di inquinamento delle componenti ambientali. Gli studi saranno indirizzati agli operati pubblici e privati del settore. Le linee di intervento sono le seguenti : sostegno alla redazione e aggiornamento del Piano Regionale; costituzione dell'anagrafe dei siti inquinati; rilevamento geografico dei siti inquinati con sistemi fotogrammetrici; interventi volti al monitoraggio dei siti inquinati.

L' AZIONE 1.8 A non è stata avviata.

Misura 1.8 –Siti Inquinati ed Aree ad Elevato Rischio Ambientale

Azione 1.8 b – Pianificazione e sviluppo delle tecnologie per la bonifica e il risanamento dei siti inquinati

L'azione comprende interventi di messa in sicurezza, messa in sicurezza permanente, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati secondo i criteri, le procedure e le modalità individuate nel D.M. 471/99 e sulla base della lista di priorità specificata nel Piano di Gestione dei Rifiuti che recepisce il Piano Regionale dei Siti Potenzialmente Inquinati.

Bandi/atti programmati al 31.12.2007

L'azione è stata attivata con la pubblicazione di tre bandi per la rimozione dell'amianto da strutture pubbliche e dal bando di gara per la caratterizzazione, progettazione preliminare e definitiva della bonifica dei siti definiti ad alto rischio nella Regione Calabria in corso di affidamento.

Tab. 1 – Avanzamento procedurale al 31.12.2007

Titolo Bando/Atto	Pubblicazione Bando/Atto	Importo bando	Data approv/pubbl graduatoria	Importo graduatoria	Numero operazioni		
					Selezionate	Avviate	Concluse
Bonifica arenile comune di Locri rimozione e smaltimento del relitto della motonave (O.C.D. n.1945 del 15.07.2002) (coerente di IIa fase)	15.07.02 O.C.D. n.2017	9.331,20	10.09.2002 O.D.C. n.2017	9.331,20	1	1	1
Messa in sicurezza e bonifica arenile comune di Cirò Marina rimozione e smaltimento del relitto motonave "MIKTAT KALKAMAN" (coerente di IIa fase)		173.529,52	31.05.2001	173.529,52	1	1	1
Messa in sicurezza e bonifica arenile comune di isca sullo jonio rimozione e smaltimento del relitto della motonave "GAN" (O.D.C. n.1835 del 30.04.2002(coerente di IIa fase)	30.04.2002 O.C.D. n. 1835	173.529,52	02.05.2002 Determina n. 451	173.529,52	1	1	1
Messa in sicurezza e bonifica arenile comune di montepaone rimozione e smaltimento del relitto della motonave "ISLAND GLORY" (Prov. P.D.C.M. del 03.05.2002) (coerente di IIa fase)	10.05.2002 O.C.D. n.1840	142.542,00	04.03.2005 determina n. 466	142.542,00	1	1	1

Titolo Bando/Atto	Pubblicazione Bando/Atto	Importo bando	Data approv/pubbl graduatoria	Importo graduatoria	Numero operazioni		
					Selezionate	Avviate	Concluse
Lavori di bonifica e messa in sicurezza del torrente Novità- 1 e 2 intervento e discariche di Locri e Sidereo(coerente di IIa fase)	Lettera d'invito del 25.10.2000	3.770.135,36	10.01.2001 Determina n. 25	3.770.135,36	1	1	
Dragaggio e bonifica della foce del torrente Beltrame(coerente di IIa fase)	31.03.2003 O.C.D. n.2335	1.302.000,00	05.05.2003 O.C.D. n.2485	1.302.000,00	1	1	
Bonifica e messa in sicurezza del torrente Novito e discariche di Locri e Siderno3 ° intervento (coerente di IIa fase)	26.11.2002 O.C.D. n.2097	2.265.696,43	24.03.2003 O.C.D. n. 2299	2.265.696,43	3	3	
Rimozione amianto da aziende sanitarie e presidi ospedalieri	20.05.2003 D.G.R. n. 371	1.251.000,00	12.02.2004 D.G.R. n. 1168	1.000.000.,00.	1	1	1
Rimozione amianto dalle strutture scolastiche	17.06.2003 D.G.R. n.454	3.585.947,50	04.03.2004 D.G.R. n.1945	3.585.947,50	46	44	36
Piano di caratterizzazione, progettazione preliminare e definitiva della bonifica dei siti definiti ad alto rischio nella Regione Calabria	26.01.2006 D.D.G. n.365	5.270.850,00	D.D.G. n.19351 del 29.11.2007	3.906.029,94	6	0	0
Bando pubblico per l'assegnazione di contributi per interventi di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto da strutture pubbliche nella Regione Calabria	12.06.2007 D.D.G. n. 7636	5.000.000,00	D.D.G. n. 15681 del 17.10.2007	20.919,76	1	0	0
Bonifica degli arenili dei fondali e delle aree degradate		6.958.118,19		6.958.118,19	263	263	263
A.P.Q. tutela e risanamento ambientale per il territorio della Regione Calabria	28.06.2006	1.093.610,86					
TOTALE		30.996.290,58		23.307.779,42	326	317	300

Tab. 2 – Avanzamento finanziario al 31.12.2007 e previsioni di spesa per il 2008

Titolo Bando/atto	Importo Bando/ graduatoria	Impegni al 31.12.2007	Pagamenti al 31.12.2007	Previsioni di spesa		
				30.06.2008	31.10.2008	31.12.2008
Bonifica arenile comune di Locri rimozione e smaltimento del relitto della motonave (O.C.D. n.1945 del 15.07.2002)	9.331,20	9.331,20	9.331,20	9.331,20	9.331,20	9.331,20
Messa in sicurezza e bonifica arenile comune di Cirò Marina rimozione e smaltimento del relitto motonave "MIKTAT KALKAMAN"	173.529,52	173.529,52	173.529,52	173.529,52	173.529,52	173.529,52
Messa in sicurezza e bonifica arenile comune di isca sullo jonio rimozione e smaltimento del relitto della motonave "GAN" (O.D.C. n.1835 del 30.04.2002	173.529,52	173.529,52	173.529,52	173.529,52	173.529,52	173.529,52
Messa in sicurezza e bonifica arenile comune di montepaone rimozione e smaltimento del relitto della motonave "ISLAND GLORY" (Prov. P.D.C.M. del 03.05.2002)	142.542,00	142.542,00	142.542,00	142.542,00	142.542,00	142.542,00
Lavori di bonifica e messa in sicurezza del torrente Novità- 1 e 2 intervento e scariche di Locri e Sidereo	3.770.135,36	3.770.135,36	3.559.479,56	3.559.479,56	3.559.479,56	3.559.479,56
Dragaggio e bonifica della foce del torrente Beltrame	1.302.000,00	1.302.000,00	1.179.648,44	1.179.648,44	1.179.648,44	1.179.648,44
Bonifica e messa in sicurezza del torrente Novità e scariche di Locri e Sidereo 3 ° intervento	2.265.696,43	2.265.696,43	2.009.390,60	2.009.390,60	2.009.390,60	2.009.390,60
Rimozione amianto da aziende sanitarie e presidi ospedalieri	1.000.000,00	1.000.000,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00
Rimozione amianto dalle strutture scolastiche	3.585.947,50	3.585.947,50	2.552.378,50	2.552.378,50	2.552.378,50	3.585.947,50
Piano di caratterizzazione, progettazione preliminare e definitiva della bonifica dei siti definiti ad alto rischio nella Regione Calabria	3.906.029,94	5.270.850,00		1.171.808,00	2.734.219,00	3.906.029,94
Bando pubblico per interventi di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto da strutture pubbliche nella Regione Calabria	5.000.000,00	20.919,76			10.000,00	20.919,76
Bonifica degli arenili dei fondali marini e delle aree degradate	6.958.118,19	6.958.118,19	6.958.118,19			6.958.118,19
A.P.Q. tutela e risanamento ambientale per il territorio della Regione Calabria	1.093.610,86					1.093.610,86

Titolo Bando/atto	Importo Bando/ graduatoria	Impegni al 31.12.2007	Pagamenti al 31.12.2007	Previsioni di spesa		
				30.06.2008	31.10.2008	31.12.2008
Totale	29.380.470,00	24.672.599,48	17.525.947,53	11.739.637,34	13.312.048,34	23.580.077,09

Bandi/Atti da programmare e/o da definire

Tab. 3 – Quadro riepilogativo della programmazione futura

Titolo Bando/atto	Stato di definizione	Data prevista di pubbl. bando	Data prevista di pubbl. graduatoria	Importo progr.to	Previsioni di spesa		
					-	31.10.2007	31.12.2007
Bando pubblico per interventi di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto da strutture pubbliche nella Regione Calabria	In fase di pubblicazione			4.979080,24			
Totale				4.9790.80,24			

Tab. 4 - Quadro riepilogativo dei dati di programmazione e attuazione

Azioni	Costo Programmato	Programmazione al 31.12.2007					Pagamenti al 31.12.2007			
		Progetti POR (da bando/atto)	% su CT	Risorse da programmare	Progetti coerenti	Totale	Progetti POR (da bando/atto)	% su CT	Progetti coerenti	Totale
		(a)(1)	(b/a)	(a-b)	(c)	(b+c)	(d)	(d/a)	(e)	(d+e)
1.8.a	2.060.000,00		0%	0,00	0,00			0,00		
1.8.b	18.556.000,00							0,00		
Totale	20.616.000,00	29.380.470,00	142%	0,00	0,00	29.380.470,00	17.525.947,53	85%	0,00	17.525.947,53

Tab. 5 – Quadro riepilogativo dei dati di previsione

Azioni	Costo Programmato	Pagamenti al 31.12.2007	Obiettivo N+2 al 31.12.2007	Previsioni di spesa al 31.12.2008				
				Programmazione al 31.12.2007		Programmazione futura	Totale	Delta rispetto N+2
				Progetti POR (da bando/atto)	Progetti coerenti			
1.8.a	2.060.000,00							
1.8.b	18.556.000,00							
Totale	20.616.000,00	17.525.947,53	20.616.000,00	17.525.947,53			17.525.947,53	-3.090.052,47

Tab. 6 – Quadro riepilogativo dei dati di avanzamento procedurale

Azioni	Costo programmato	Operazioni selezionate		Operazioni avviate		Operazioni concluse	
		numero	importo	numero	importo	numero	importo
1.8.a	2.060.000,00	0					
1.8.b	18.556.000,00	326					
Totale	20.616.000,00	326	30.996.290,58	317	23.307.779,42	300	17.525.947,53

Adempimenti previsti dal QCS e dal POR Calabria

Misura	Descrizione	Fonte	Scadenza	Soggetto responsabile	Stato dell'adempimento	Provvedimento di conclusione
X.1						
X.2						
X.3						
X.4						
X.5						

Adempimenti previsti dal Complemento di Programma

Descrizione	Scadenza	Soggetto responsabile

Descrizione	Scadenza	Soggetto responsabile